



Bericht 10

Status voortgang Nieuwbouw TV Breakpoint

februari 2019

Het is bijna zover, het einde is in zicht van de bouw voor een heel mooi nieuw tenniscomplex. Het geheel krijgt steeds meer de uitstraling van een tennis sportcomplex.

Bouwkundig is ons paviljoen in een ver gevorderd stadium, zodat vermoedelijk eind week 9 een vooroplevering zal worden gehouden conform de uitvoeringsplanning.

Intern is de interieurafwerking door "Hans Interieurs" ook al ver gevorderd.

De keuken is aangebracht en aan de bar wordt op dit moment de laatste hand gelegd, waarna Heineken de spoel- en tapinstallatie en de bijbehorende koelkasten aansluitend zal plaatsen en afmonteren.

Nadat de complete baropstelling met zijn bijbehorende kastenwand is afgewerkt, zal in de entree nog een tassenwand met garderobe worden aangebracht voor de Finishing Touch.

Wat betreft het buitenterrein, dit is ook al in een vergevorderd stadium.

Na enige winterse stagnatie is het terrein rondom geheel van een stijlvol hekwerk voorzien. Na de keuring van de sporttechnische onderlagen voor de tennisbanen en de padelbanen door "Kiwa Isa sport", worden op dit moment de 7 tennisbanen voorzien van de kunstgras toplaag.

Gelijktijdig is in week 8 de onderlaag voor de Padelbanen, de "super sub schuimbetonvloer" hiervoor aangebracht, waarna deze in de komende weken verder zullen worden afgewerkt.

Voor verdere informatie, zie ook de complete fotoreportage op de website.

www.breakpoint83.nl

Voorzitter werkgroep nieuwbouw
Hans Gruntjes
bouwcommissie@breakpoint83.nl